

**LNA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED**

**'AA' Class Contractors • Builders • Engineers**

**Govt. Approved Contractors**

Corporate office: - Flat No. 104-105, Ridhi Sidhi Bhawan, Ahinsa Circle, C-Scheme,  
Jaipur-302001 (Raj.) Tel.: - 0141-2236192, 4076566 Email: - ina.jpr@rediffmail.com



GSTIN : 08AADCL1585B1ZQ  
CIN : U74999RJ2016PTC05594  
PAN No. : AADCL1585B

Ref. No. ....

Date : .... / .... / ....

प्रति

कार्यपालन यंत्री महोदय

जल संसाधन विभाग संभाग शिवपुरी

जिला- शिवपुरी (म.प्र.)

विषय- बड़ोखरा तालाब लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य की समय अवधि बढ़ाने एवं किए गए कार्य का भुगतान करने वावत्।

महोदय

विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे द्वारा नहर के 7 में से 6 स्ट्रक्चरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा ग्राम गीदखेड़ा के 3 कृषकों, ग्राम झूलना के 4 कृषकों ग्राम चंदोरिया के 2 कृषकों द्वारा भू अर्जन हेतु सहमति प्रदान न किए जाने के कारण उनके प्रकरण अनिवार्य भू अर्जन नीति के अंतर्गत तैयार कर कार्यपालन यंत्री के पत्र क्रमांक 3144, 3141 एवं 3139 दिनांक 4.11.2025 को भू अर्जन कार्य शिवपुरी में प्रेषित किए गए हैं जिसमें लगभग एक वर्ष का समय लगेगा - अतः मुझे नहर का शेष कार्य करने हेतु दिनांक 01.01.2026 से 31.12.2026 की समय ब्रधि प्रदान करने एवं किए गए कार्य का भुगतान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

प्रार्थी

इंद्रवीर सिंह

**LNA INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED**

**'AA' Class Contractors • Builders • Engineers**

**Govt. Approved Contractors**

Corporate Office : Flat No. 104-105, Ridhi Sidhi Bhawan, Ahinsa Circle, C-Scheme,  
Jaipur-302001 (Raj.) Tel. : 0141-2236192, 4076566, Email : ina.jpr@rediffmail.com



GSTIN : 08AADCL1585B1ZQ  
CIN : U74999RJ2016PTC055941  
PAN No. : AADCL1585B

Ref. No. ....

Date : ...../...../.....